



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRALJEVICA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ:2170-8-01-26-52
Kraljevica, 04.svibanj 2026.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRALJEVICE

Na temelju članka 44. Statuta Grada Kraljevice ("Službene novine Grada Kraljevice" broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 1/20, 4/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 8/25) dostavljam na usvajanje

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI**

uz sljedeće obrazloženje:

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24) propisano je da Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, te da se izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Program gradnje građevina komunalne infrastrukture u 2025. god. izvršen je u iznosu od **1.740.036,12 EUR**, odnosno s **84,13%** u odnosu na planirani program, te se može konstatirati da su zacrtane planske vrijednosti u najvećoj mjeri ostvarene. Odstupanje od planiranih iznosa od 15,87 %, rezultat je stvarno utvrđenog, odnosno realiziranog obima radova i usluga. Nastala razlika u najvećem dijelu se odnosi na sljedeće tri stavke programa građenja: Uređenje i opremanje okoliša Sportske dvorane Kraljevica, Rekonstrukcija vanjskog sportskog igrališta i Sanacija krova Stari grad Zrinskih. Detaljne okolnosti vezane uz izvršenje predmetnih stavki koje se odnose na građenje građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja i rekonstrukciju postojećih građevina komunalne infrastrukture navedene su u nastavku ovog obrazloženja.

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Uređenje stepenica Frankopan - Carovo

Završena je izgradnja javnog stubišta koje je sa jugozapadne strane omeđeno ulicom Rovina koja vodi do dvorca Novi grad Zrinskih (dvorac Frankopan), a sa sjeveroistočne strane ulicom Obala kralja Tomislava. Stube se sastoje od tri kraka i dva podesta s prostorom za sjedenje. Provedba ove investicije povezala je dvorac Frankopan s obalnom šetnicom Carovo. Novo stubište ima predviđena mjesta za sjedenje s kojih se otvara pogled, a time se i otvara nova vizura Lučice Carovo i dvorca Frankopan.

Projekt je sufinanciran od strane Primorsko – goranske županije u iznosu od 20.000,00 € s PDV-om unutar projekta K800727 – Potpora razvoju javne turističke infrastrukture, a ostatak iznosa potrebnog za realizaciju projekta osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava. Građevinske radove je izvodila tvrtka Citadela d.o.o. iz Hreljina, a ukupna vrijednost izvedenih radova uključujući i izvođenje elektro radova iznosi 98.212,01 € s PDV-om.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 125.500,00 €

Izvršeno 124.474,60 €

1.2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

U 2025. godini izvršena je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje nije dopušteno odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad. Radi se o zatvorenoj jedinici, u potpunosti zaštićenoj od oborinskih voda, sunca i vjetrova, dimenzija 4,0 x 1,8 x 2,25 metra. Izrađeno je od čeličnih cijevi i profiliranih limova spojenih u čvrstu cjelinu te opremljeno spremnicima različitih veličina i volumena, koji su sigurno pričvršćeni i osigurani od prevrtanja tijekom transporta. Za potrebe korištenja i upravljanja mobilnim reciklažnim dvorištem potpisan je Ugovor s KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Realizacijom ovog projekta Grad Kraljevica osigurava dodatne kapacitete za zbrinjavanje posebnih vrsta otpada, čime se unapređuje sustav gospodarenja otpadom te doprinosi zaštiti okoliša i održivom razvoju lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 11.735,96 € s PDV-om, a ostatak iznosa potrebnog za realizaciju projekta osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava. Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarnog iznosa potrebnog za isporuku usluge.

Planirano 15.848,00 €

Izvršeno 14.221,23 €

raskrižja, dok je Grad Kraljevica preuzeo obvezu financiranja projektne dokumentacije i sređivanja imovinsko - pravnih odnosa.

Izvršeni iznos stavke odgovara stvarno potrebnom iznosu za izradu projektne dokumentacije sukladno provedenom postupku nabave i potpisanom ugovoru.

Planirano 30.500,00 €

Izvršeno 29.125,00 €

Sanacija klizišta Veli Dol

Na području nerazvrstane ceste VDOL-9, na okolnim katastarskim česticama te na području dijela državne ceste D99 ustanovljeni su veći pomaci tla. Na predmetnoj lokaciji trenutno se provode geotehnička istraživanja i ispitivanja s ciljem utvrđivanja veličine klizišta te dinamike kretanja samog klizišta. Nastavno na rezultate geotehničkih istraživanja pristupiti će se daljnjim aktivnostima s ciljem trajne sanacije klizišta.

Izvršeni iznos stavke programa građenja odgovara stvarnoj vrijednosti do sada isporučenih usluga.

Planirano 21.170,00 €

Izvršeno 13.775,00 €

Prometna signalizacija Ulice Kalina

Završeni su radovi na povećanju sigurnosti prometa na dijelu ulice Kalina (ŽC 5065) od raskrižja s Jadranskom magistralom (DC8) do raskrižja s ulicama Palih boraca – Rovina – F. Pavešića. Radovima je prethodila izrada projektne dokumentacije u vidu analize odvijanja prometa koju je izradio Građevinski fakultet sveučilišta u Rijeci i izrade Prometnog elaborata, te ishođenje suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske i Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije. Radovi su izvedeni s ciljem povećanja sigurnosti odvijanja prometa i izbjegavanja neželjenih posljedica i po život opasnih situacija na predmetnoj dionici ulice Kalina, a sve temeljem brojnih zahtjeva građana Kraljevice. Predmet radova bila je izrada nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije.

Radovi su izvedeni u suradnji s Županijskom upravom za ceste Primorsko – goranske županije, a ukupna vrijednost izvedenih radova, uključujući izradu projektne dokumentacije i uslugu stručnog nadzora iznosi 37.919,38 € s PDV-om, od čega je Grad Kraljevica osigurao 21.083,81 € iz vlastitih proračunskih sredstava.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 38.185,00 €

Izvršeno 37.919,38 €

Prometna signalizacija centar Šmrika

Nakon zaprimanja zahtjeva stanovnika Burićeve ulice i meritornih predstavnika Područne osnovne škole Šmrika za postavljanje usporivača prometa iz razloga učestalo prisutne neprimjerene i neprimjerene brzine prometa, čime je ugrožena sigurnost pješaka i brojne djece, Grad Kraljevica izradio je prometni elaborat i analizu prometa s ciljem povećanja sigurnosti odvijanja prometa Burićeve ulice, Školske ulice i Ulice Modrčinski put.

Tehničko-tehnološka zaštita

S ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine na javnim površinama Grada Kraljevice nastavilo se s izradom projektne dokumentacije, postavljanjem sustava i nabavkom opreme s ciljem provođenja videonadzora.

Izvršeni iznos odgovara stvarno izvršenoj usluzi projektiranja te nabavljenoj i postavljanoj pripadajućoj opremi.

Planirano 2.625,00 €

Izvršeno 2.521,53 €

2. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1. NERAZVRTSANE CESTE

Cesta Stipčiči

Završeni su radovi na sanaciji ceste u Stipčičima između kućnih brojeva Mali Dol 41 i Mali Dol 40B. Radovima je izmijenjena kolnička konstrukcija 105 metara ceste, izvršeni su radovi na sanaciji sustava oborinske odvodnje, postojeći oštećeni potporni zid zamijenjen je novim armiranobetonskim zidom i postavljena je zaštitna ograda uz cestu. Radove je izvodila tvrtka Obrt za uslužne djelatnosti „Miletić“ iz Novog Vinodolskog, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 71.092,82 EUR s PDV-om. Ovim projektom nastavljena je obnova kolničke konstrukcije ceste u Stipčičima, koja je započela 2021. godine kada je sanirana kolnička konstrukcija između kućnih brojeva Mali Dol 43 i Mali Dol 41.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 87.800,00 €

Izvršeno 87,811,58 €

Izgradnja kružnog raskrižja DC8 – istočni ulaz Kraljevica

Izrađen je glavni projekt za izgradnju kružnog raskrižja DC 8 (Jadranska magistrala) – istočni ulaz u Kraljevicu i predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

Izgradnja kružnog raskrižja predviđena je s ciljem postizanja bolje protočnosti prometa, povećanja sigurnosti, udobnosti, te vizualnog ugođaja. Nadalje, izgraditi će se pješačke staze s pješačkim prijelazima čime će se omogućiti siguran i neometan pješački promet. Pored rekonstrukcije postojeća tri privoza planirana je i izgradnja novog četvrtog privoza sa sjeveroistočne strane raskrižja, koji je prema važećem prostornom planu Grada Kraljevice planiran kao lokalna cesta. U sklopu izgradnje raskrižja predviđena je i nova infrastruktura javne rasvjete sa stupovima i rasvjetnim tijelima.

Prethodno je potpisan i načelni sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih obveza s Hrvatskim cestama d.d.. Sporazumom je definirano da će po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole Hrvatske ceste d.d. pristupiti radovima na izgradnji predmetnog kružnog

Planirano 5.690,00 €

Izvršeno 5.690,00 €

Rekonstrukcija Turkovićeve ulice II faza

Završeni su radovi na II. fazi uređenja Turkovićeve ulice, koja ja obuhvaćala zamjenu postojećeg dotrajalog asfaltnog kolnika od skretanja u ulicu Carovo do završetka ulice i raskrižja za ulazak na šetnicu Carovo. Ukupno je ugrađeno nešto manje od 1.000 m² novog asfalta te je sanirano oko 80m' postojećeg kanala za oborinsku odvodnju.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 36.620,00 €

Izvršeno 36.619,38 €

Sanacija nerazvrstane ceste VDOL-9 I. faza

Završeni su radovi na I. fazi sanacije nerazvrstane ceste VDOL-9 u Velom Dolu u blizini kućnih brojeva Veli Dol 95, 96 i 97. Radovima je izvršena sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste u duljini od 110 metara na mjestu gdje je uslijed djelovanja klizišta došlo do značajnog oštećenja asfalta. U sklopu zahvata izvršena je i zamjena vodovodnog priključka u prethodno navedenoj duljini. Paralelno s radovima na sanaciji kolničke konstrukcije izvršena je i sanacija cijevnog propusta oborinske odvodnje zahvata Solarevo i priključka vode.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 53.575,00 €

Izvršeno 53.564,72 €

Rekonstrukcija Turkovićeve ulice

Završeni su radovi na I. fazi uređenja Turkovićeve ulice, koja ja obuhvaćala zamjenu postojećeg dotrajalog asfaltnog kolnika od početka Turkovićeve ulice (raskrižje s ulicom Rovina) do skretanja u ulicu Carovo. Ukupno je ugrađeno oko 950 m² novog asfalta.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 31.530,00 €

Izvršeno 31.531,25 €

NA2 Bakarac – Rješavanje pribrežnih voda

Nakon zaprimljenih pritužbi stanovnika Bakarca koji žive u blizini potoka, da u periodu obilnih padalina dolazi do poplavlivanja obližnjih dvorišta zbog velike količine pribrežnih voda, Grad Kraljevica je u suradnji s Hrvatskim vodama, kao mjerodavnom pravnom osobom za upravljanje vodama izradio projektno tehničku dokumentaciju regulacije voda u predmetnom dijelu naselja Bakarac.

Izvršeni iznos odgovara stvarnoj vrijednosti izvršene usluge izrade projektne dokumentacije.

Planirano 7.000,00 €

Izvršeno 3.875,00 €

2.2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Održavanje pomorskog dobra

Predmet ove stavke programa građenja je projekt sanacije pomorskog dobra na lokaciji Carovo u Kraljevici. Predmet sanacije je dio frekventne obalne šetnice koja povezuje Kraljevicu i Bakarac u duljini od 70 metara. U sklopu radova postojeći oštećeni asfaltni zastor šetnice zamijenjen je betonskim opločnicima, sanirani su potporni zidovi uz šetnicu i potporni zidovi s morske strane šetnice, sanirano je i postojeće betonsko sunčalište uz šetnicu, a postavljena je i nova ograda.

Također, osim navedenih radova izvedeni su i radovi na zamjeni postojećih vodovodnih instalacija u suradnji s Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o. te postavljeni novi stupovi javne rasvjete na predmetnom dijelu šetnice.

Radove je temeljem provedenog postupka javne nabave izvodila tvrtka GP IZVEDBA d.o.o. iz Grižana. Radove je sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 134.661,60 € s PDV-om, a ostatak iznosa osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 191.200,00 €

Izvršeno 200.833,37 €

Sanacija pokosa uz plažu Carovo

Saniran je pokos smješten između plaže Carovo i obalne šetnice koji je znatno oštećen krajem 2024. godine uslijed obilnih padalina i olujnih nevremena, kada je došlo do odrona većeg dijela pokosa na gradsku plažu Carovo. Projektom je sanirana površina pokosa od 320m², a sanacija je obuhvaćala zemljane radove iskopa, radove na uklanjanju vegetacije, čišćenje i profiliranje pokosa, ugradnju sidara za stabilizaciju, polaganje nosive mreže za kontrolu erozije i revegetaciju, izradu armirano betonske grede uz rub šetnice i ugradnju nove ograde predmetnog dijela šetnice.

Radove je temeljem provedenog postupka javne nabave izvodila tvrtka OCTOPUS RIJEKA d.o.o. iz Rijeke. Radove je sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 105.338,40 € s PDV-om i Primorsko – goranska županija u iznosu od 19.013,75 € s PDV-om, a ostatak iznosa osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 214.225,00 €

Izvršeno 214.075,59 €

Uređenje centra Kraljevice

Izrađena je projektna dokumentacija uređenja centra Kraljevice u sklopu kojeg je planirana sanacija postojećih dotrajalih betonskih opločnika, adekvatno rješenje sustava oborinske odvodnje i hortikulturalno uređenje.

Izvršeni iznos odgovara stvarnoj vrijednosti izvršene usluge izrade projektne dokumentacije.

Planirano 16.000,00 €

Izvršeno 15.575,00 €

Uređenje i opremanje okoliša Sportske dvorane Kraljevica

Nakon što su u 2024. godini završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju Sportske dvorane Kraljevica, u listopadu 2025. godine započeli su radovi na uređenju i opremanju okoliša Sportske dvorane Kraljevica.

Ovim projektom obuhvaćena je površina od 550 m², a uključuje zamjenu svih podnih obloga okoliša dvorane, izvedbu novih potpornih zidova, stepenica i rampi s ciljem povezivanja prostora smještenog neposredno uz dvoranu u koherentnu cjelinu. U sklopu projekta predviđena je i zamjena postojećih dotrajalih instalacija (interna vodovodna opskrba mreža, odvodnja sanitarne vode, odvodnja oborinskih voda) te izmjena postojećeg sustava javne rasvjete okoliša koji je izvan funkcije.

Prvi postupak javne nabave koji je pokrenut krajem 2024. godine je poništen, s obzirom da su obje zaprimljene ponude premašivale osigurana sredstva naručitelja. Pokrenut je novi postupak javne nabave, a s radovima se započelo krajem listopada 2025. godine.

Radove temeljem provedenog postupka javne nabave izvodi Obrt za uslužne djelatnosti „MILETIĆ“, vl. Ivan Miletić, iz Novog Vinodolskog, a sufinancirani su od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske u okviru LAG natječaja.

Izvršeni iznos odgovara stvarnoj količini izvršenih radova sukladno privremenim situacijama i do sada stvarno izvedenim radovima, koji su zbog prethodno objašnjenih razloga vezanih za javnu nabavu kao i zbog nepovoljnih vremenskih prilika i dalje u tijeku.

Planirano 158.000,00 €

Izvršeno 19.595,75 €

Sanacija nogostupa Križišće

Postojeći betonski nogostup uz Županijsku cestu ŽC 5068 ispred Doma kulture Križišće bio je u lošem stanju a beton je bio raspucan s mrežastim pukotinama, na nekim mjestima i ulegnut, što je predstavljalo opasnost za kretanje pješaka. Nakon uklanjanja postojećeg betonskog nogostupa izvedeno je oko 400,00 m² novog nogostupa debljine 12 cm sa postavljenim tlakovcima u dva reda na razmaku 8 m, dok su na pojedinim mjestima postavljeni novi kameni rubnjaci tamo gdje je došlo do njihovog oštećenja. Izvedeno uređenje nogostupa doprinosi povećanju komunalnog standarda mjesta te je sada sigurniji i pristupačniji za sve pješake.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 24.050,00 €

Izvršeno 24.035,34 €

Sanacija stubišta šetnice Carovo

Izvršena je sanacija betonskog stubišta koje povezuje šetnicu na Carovu i gradsku plažu Carovo. U sklopu sanacije postavljena je i nova ograda.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 26.415,00 €

Izvršeno 26.358,25 €

Elektro priključak za k.č. 1140 Bakarac

Završeni su radovi na uvođenju nove elektroenergetske i vodovodne infrastrukture s ciljem osiguranja uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti u Bakarcu. Riječ je o lokaciji kod javnog parkirališta uz državnu cestu D8 (Jadranska magistrala).

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 44.650,00 €

Izvršeno 44.803,02 €

Elektro priključak za k.č. 1134 Bakarac

Završeni su radovi na sanaciji elektro ormarića na k.č. 1134/1, k.o. Bakarac, s ciljem prilagodbe elektroničke infrastrukture potrebama održavanja javnih manifestacija u Bakarcu.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 18.375,00 €

Izvršeno 18.552,16 €

2.3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Zona parkirališta Oštro

Nabavljena je potrebna oprema potrebna za rad naplate parkirališta na Oštru u Kraljevici, koja se vrši tijekom ljetnih mjeseci u vrijeme turističke sezone, a što pridonosi uvođenju reda i sigurnosti u cestovnom prometu predmetnog područja i osigurava dodatni prihod Gradu.

Planirano 25.540,00 €

Izvršeno 25.540,00 €

Uređenje nerazvrstane prometne površine na Križišću uz cestu DC99 na k.č. 236/2

Završeni su radovi na postavljanju prometne signalizacije odmorišta kraj groblja u Križišću. Radovi su izvedeni u suradnji s Hrvatskim cestama, a samim uređenjem odmorišta uređeno je 21 parkirno mjesto, od kojih su 2 parkirna mjesta osigurana za osobe smanjene pokretljivosti, odnosno osobe s invaliditetom. Radovima je obuhvaćena i izrada nogostupa s ciljem povećanja sigurnosti kretanja pješaka u neposrednom okruženju groblja Križišće, a osiguran je i prostor za odmor koji je opremljen klupama i stolom.

Planirano 615,00 €

Izvršeno 612,50 €

Uređenje pristupnog platoa za k.č. 772/16 i 772/1, k.o. Šmrika

Završeni su radovi na uređenju pristupnog platoa Društvenog doma Ivica Turina i poslovnim subjektima unutar nove zgrade POS-a u Šmriki. Radovima je obuhvaćena izrada sustava oborinske odvodnje, izrada kolničke konstrukcije, izrada nogostupa i izrada prometne signalizacije. U sklopu uređenja platoa uređeno je 28 parkirnih mjesta, od čega su 3 namijenjena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Radove je sukladno provedenom postupku javne nabave izvodila tvrtka G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 71.915,00 €

Izvršeno 70.984,03 €

Uređenje platoa na k.č. 127, k.o. Kraljevica

Parterno uređenje platoa na dijelu čestica k.č. 127/1, 139, 144/1, k.o. Kraljevica izvelo se sa svrhom prihvata autobusa, povećanja protočnosti vozila i bolje regulacije prometa u zoni dvorca Novi grad Zrinskih (dvorac Frankopan), postizanja veće sigurnosti pješaka kroz izgradnju nogostupa, a sve uz izvedbu adekvatne prometne signalizacije. Prije izvođenja navedenih radova, prethodilo je uklanjanje derutne građevine na k.č. 127/1 k.o. Kraljevica. Obuhvat zahvata je površine 600 m², a nalazi se u neposrednoj blizini dvorca Novi grad Zrinskih (dvorac Frankopan).

Završeni svi radovi na parternom uređenju platoa, odnosno izvedba nove kolničke konstrukcije te izvedba potpornog betonskog zida s zaštitnom ogradom, a uz novonastali asfaltni kolnik je izvedeno popločenje nogostupa betonskim opločnicima i postavljanje pripadajuće prometne signalizacije. Radove je izvela tvrtka GP Izvedba d.o.o.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 114.900,00 €

Izvršeno 118.395,57 €

2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Rekonstrukcija vanjskog sportskog igrališta

Nakon što je u potpunosti obnovljeno košarkaško igralište i neposrednom okruženju Osnovne škole Kraljevica, pristupilo se obnovi i opremanju vanjskog sportskog igrališta koje se nalazi pored obnovljenog košarkaško igrališta i Osnovne škole Kraljevica. Radovi obuhvaćeni projektom: skidanje postojećeg asfalta, rušenje betonskih tribina, uklanjanje postojeće ograde, ugradnja umjetne trave uključujući drenažne slojeve, betoniranje novih tribina na istočnoj strani igrališta, ugradnja panelne ograde oko igrališta, ugradnja pješačke ograde, ugradnja sustava oborinske odvodnje na cijeloj površini obuhvata zahvata, te ugradnja i dobava novih golova, klupa i sjedalica na tribinama.

Također, postavljena je i tehničko-tehnološka zaštita uvođenjem sustava kamera ne bi li se osigurala sigurnost djece i sportaša, kao i sprječavanje vandalskih pokušaja kojima smo nedavno svjedočili na obližnjem obnovljenom vanjskom košarkaškom igralištu.

Radovi su sufinancirani od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 197.620,00 € s PDV-om, dok je ostatak sredstava osigurao Grad Kraljevica iz vlastitog proračuna.

Grad Kraljevica nastavlja kontinuirano ulagati u sportsku infrastrukturu koja će omogućiti djeci predškolske i školske dobi kao i građanima da se na primjeren način bave sportom.

Radove je temeljem provedenog postupka javne nabave izvodila tvrtka Rudar d.o.o. iz Rijeke.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno zaprimljenim situacijama.

Planirano 362.190,00 €

Izvršeno 217.289,46 €

Rekonstrukcija dječjeg parka Turkovićeve

Završeni su radovi na uređenju dječjeg parka u Turkovićevoj ulici u Kraljevici koje je obuhvaćalo postavu novih podnih obloga igrališta u vidu antitraumatske lijevane podloge, zamjenu dotrajalih igrala, ograđivanje dječjeg parka i zamjenu postojeće urbane opreme novom (klupe i kante za otpad).

Oprema igrališta pomno je izabrana kako bi zadovoljila različite uzraste i vrste igre te potaknula kreativnost i oblikovala pozitivno okruženje za igru djece. Radove je izvodila tvrtka Tome d.o.o. iz Omišlja. Radovi su sufinancirani u iznosu od 15.000,00 € s PDV-om od strane Primorsko goranske županije dok je ostatak potrebnog iznosa osigurao Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 74.930,00 €

Izvršeno 74.934,00 €

Opremanje i uređenje Dječjeg igrališta Bakarac

Dječje igralište u Bakarcu postalo je još veselije i privlačnije zahvaljujući ugradnji dviju novih sprava. Postavljena je moderna kombinirana sprava koja uključuje dva tornja povezana mostom, tobogan, ploče i užad za penjanje, dok je druga novina ljuljačka s tri različite sjedalice-sigurnosnom za manju djecu, klasičnom te popularnim „gnijezdom“.

Uz montažu sprava izvedeni su i pripremani zemljani radovi, betonski radovi, postavljena je antistres gumena podloga te ostali prateći zahvati. Radove opremanja i uređenja izvela je tvrtka Tome d.o.o. Omišalj.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljništva u iznosu od 13.898,93 € s PDV-om, a ostatak potrebnog iznosa osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 24.125,00 €

Izvršeno 23.793,75 €

2.5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Dodatna ulaganja u Sportsku dvoranu Kraljevica

U 2025. godini izvršeni su radovi na prilagodbi elektroinstalacija Sportske dvorane Kraljevica novim suvremenim potrebama korištenja iste. Stavkom je obuhvaćeno ispitivanje postojećih elektroinstalacija, izrada projektne dokumentacije, radovi na nadogradnji i proširenju postojećeg sustava elektroinstalacija, potrebna oprema i stručni nadzor.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova te iz stvarne količine isporučenih usluga sukladno prethodno zaprimljenim ponudama i izdanim narudžbenicama.

Planirano 52.785,00 €

Izvršeno 71.761,88 €

Ulaganje u spomeničku baštinu

Temeljem prijave Grada Kraljevice na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu raspisane od strane Ministarstva kulture i medija, te nakon razmatranja i ocjene od istoimenog ministarstva uvršteni su u Program financiranja zaštite kulturnih dobara u 2025. godini sljedeći projekti:

Konzervatorsko restauratorski radovi na unutarnjem stubištu Starog grada Zrinskih, III. i IV. Krak.

U kolovozu 2025. godine završeni su konzervatorsko restauratorski radovi na unutarnjem stubištu Starog grada Zrinskih III. i IV. krak. Radovi su obuhvaćali mehaničko čišćenje stubišta, sanaciju lomova i pukotina, rekonstrukciju nedostajućih dijelova i tonsko ujednačavanje površine kamenog materijal. Za radove je prethodno ishodeno odobrenje nadležno Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Radove je temeljem provedenog postupka nabave izvodio Obrt za restauriranje RESTARS, vl. Iva Paduan, s Hvara, a ukupna vrijednost izvedenih radova uključujući i uslugu stručnog nadzora iznosi 27.347,50 € s PDV-om.

Sanacija unutarnjih zidova i svodova glavnog stubišta Stari grad Zrinskih (prizemlje -1. kat, druga faza)

Nakon završetka restauratorskih radova na sanaciji stubišta, u listopadu 2025. godine izvedeni su radovi na sanaciji unutarnjih zidova i svodova glavnog stubišta Stari grad Zrinskih.

Projektom sanacije unutarnjih zidova i svodova glavnog stubišta Stari grad Zrinskih (prizemlje -1. kat, druga faza) obuhvaćeni su radovi otucanja nestabilne žbuke, žbukanje materijalom na bazi hidrauličnog vapna, ličenje bojom na vapnenoj osnovi te izmještanje kabela iz nadžbuknih kanalisa u podžbukne cijevi. Konzervatorski odjel u Rijeci je izdao odobrenje Gradu Kraljevici za izvođenje predmetnih radova.

Ukupna vrijednost izvedenih radova uključujući i uslugu stručnog nadzor iznosi 18.739,30 € s PDV-om.

Sanacija zidova i svodova ulaza u Novi grad Zrinskih Kraljevica (dvorac Frankopan)

Projektom sanacije zidova i svodova dvorca Novi grad Zrinskih u Kraljevici obuhvaćeni su građevinski radovi pripreme, rušenja i demontaže postojećeg postava, popravak zidova i svodova te soboslikarski radovi. Za radove je prethodno ishođeno odobrenje nadležno Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Ukupna vrijednost izvedenih radova uključujući i uslugu stručnog nadzor iznosi 16.343,48 € s PDV-om.

Ukupan sufinancirani iznos od strane Ministarstva kulture i medija za sva tri navedena projekta iznosi 58.347,50 € s PDV-om, a ostatak potrebnog iznosa osigurao je Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava. Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne količine izvedenih radova sukladno okončanim situacijama.

Planirano 62.575,00 €

Izvršeno 62.430,28 €

Hrvatska kuća vina

U 2025. godini održani su koordinacijski sastanci oko izrade izvedbene projektne dokumentacije za Dvorac Frankopan- interpretacijski centar „Hrvatska vinska kuća“- uređenje interijera sa izgradnjom stubišta i dizala. Dostavljeni izvedbeni detalji nisu verificirani te je projektna dokumentacija vraćena na doradu uz upute. Izrada projekta multimedije i postava je u završnoj fazi razrade, a po završetku izrade će se uskladiti izvedbeni projekt s projektom multimedije i postava.

Projekt će predstaviti novi, kvalitetan i inovativni turistički proizvod s ciljem obogaćivanja turističke ponude, razvoja destinacije i revitalizacije kulturne baštine putem stvaranja novih kvalitetnih rješenja.

Zbog prethodno spomenutih nedostataka u projektnoj dokumentaciji zaprimljeni računi su proknjiženi, ali nisu isplaćeni, već će isto biti isplaćeno po zaprimanju korigirane projektne dokumentacije.

Planirano 31.250,00 €

Izvršeno 31.250,00 €

Sanacija krova Stari grad Zrinskih

Predviđena je kompletna sanacija dotrajalog dijela krovišta Starog grada Zrinskih u Kraljevici. Svi radovi će se izvoditi u suradnji s konzervatorima, a u skladu s prijedlogom prezentacije konzervatorsko-restauratorske studije. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH u iznosu 180.000,00 € s PDV-om. Provedena je javna nabava radova konstruktivne i građevinske sanacije krova Stari grad Zrinskih u procijenjenom iznosu od 144.000,00 € bez PDV-a.

Radovi na sanaciji krova obrađeni ovim projektom podrazumijevaju uklanjanje dotrajalog pokrova i montažu istovjetnog novog. Radovi obuhvaćaju djelomičnu zamjenu drvenih greda nosive konstrukcije krovišta, kompletnu zamjenu potkonstrukcijskih drvenih letvi i kontraletvi, sanacija krovnog nadozida potkrovlja, novi pokrov, nova limarija (oluci i opšavi), te nova gromobranska instalacija.

Nakon što smo u prvom postupku javne nabave zaprimili jednu ponudu koja je znatno premašila osigurana sredstva od strane naručitelja te nakon što se u drugom postupku javne nabave nije javio niti jedan ponuditelj, u zadnjem, trećem postupku odabran je najpovoljniji ponuditelj RI-PETROL d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova u iznosu od 232.874,81 € s PDV-om. Radovi su se morali odgoditi zbog nepovoljnih vremenskih prilika u zimskom periodu, uključujući izuzetno jake nalete vjetra, odnosno bure, kao i česte oborine koje se mogu negativno odraziti na izvođenje radova, posebice zbog mogućnosti nekontroliranog prodora oborinskih voda u objekt. Navedeni vremenski uvjeti mogu uzrokovati dodatne i nepredviđene štete te onemogućiti sigurno i kvalitetno izvođenje planiranih radova. Iz navedenog razloga početak radova odgođen je za ožujak 2026. godine.

Zbog svega navedenog, u 2025. godini izvršen je samo dio stavke koji se odnosi na izradu plana izvođenja radova.

Planirano 63.175,00 €

Izvršeno 500,00 €

Izvođenje elektroničke komunikacijske mreže u Društvenom domu u Šmriki

Izvršeni su radovi na prilagodbi elektroničke komunikacijske mreže Društvenog doma Ivica Turina u Šmriki u skladu sa suvremenim potrebama.

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa proizlazi iz stvarne isporučenih usluga sukladno prethodno zaprimljenim ponudama i izdanim narudžbenicama.

Planirano 9.100,00 €

Izvršeno 8.987,50 €

Izgradnja objekta – SRD Jastog Šmrika

U tijeku je izrada glavnog projekta Edukacijskog centra u ribarstvu Jastog u uvali Črišnjeva. Projektom se predviđa gradnja nove građevine Edukacijskog centra u ribarstvu, koja bi zadovoljila funkcionalne i prostorne potrebe navedenog sadržaja.

Planirana građevina je etažnosti prizemlje + kat s kosim krovom nagiba 23°. Unutar građevine smješteni su prostori pratećeg sadržaja edukacijskog centra. U prizemlju je smješten višenamjenski prostor za edukacije, kutak za multimediju, priručna čajna kuhinja i sanitarije. Etaži kata pristupa se preko vanjskog stubišta smještenog na sjeveroistočnoj fasadi. Na katu je predviđen višenamjenski prostor za edukacije, predavanja i školu udičarenja za mlađe uzraste. Uz višenamjenski prostor predviđeni su pomoćni prostori, jedne dodatne sanitarije, garderoba i spremište.

Izrada projektne dokumentacije sufinancirana je od strane Primorsko – goranske županije s 10.000,00 € s PDV-om, a navedeni iznos izvršenja odgovara vrijednosti do sada izrađene projektne dokumentacije.

Planirano 27.500,00 €

Izvršeno 27.225,00 €

TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst prijedloga akta dostavljen je u prilog

PRILOG:

1. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2025. godini.

GRADONAČELNIK
Dalibor Čandrić

