

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevica broj 4/14, 5/14 i 5/15) , Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2015. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture kako slijedi:

<b>Izgradnja i rekonstrukcija javnih površina</b>	Planirano	Izvršeno
Rekonstrukcija pješačkog mosta na šetnici iznad plaže Carovo. Planira se zamijeniti oštećeni pješački most.	45.000	41.563
Uređenje dječjeg igrališta u u lici Filipa Pavešića, nabava opreme.	50.000	48.498
Nabavka autobusnih čekaonica na autobusnim čekaonicama u Strosmayerovoj ulici.	60.000	35.938
Uređenje ceste na predjelu Solarovo u Velom Dolu. Planira se izgraditi potporni zid i stabilizirati cesta u duljini od 70 m.	110.000	109.625
<b>UKUPNO:</b>	<b>265.000</b>	<b>235.623</b>
<b>Izgradnja groblja</b>		
Proširenje groblja Kraljevica. Dodatno proširenje polja 10 na groblju Kraljevica za 18 grobnih mjesta.	180.000	-
Projekt groblja Kraljevica	20.000	19.005
<b>UKUPNO:</b>	<b>200.000</b>	<b>19.005</b>
<b>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture, priprema zemljišta</b>		
Projektna dokumentacija. Projekti ceste Podbanj, ceste Oštro, Jakovčičeve, te drugi projekti.	220.000	221.020
Prostorna baza podataka. Nastavak izrade Gis baze podataka	530.000	530.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>750.000</b>	<b>751.020</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.005.648</b>

**II.**

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirali su se projekti komunalnih društava zajedno s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama suvlasnicima komunalnih društava i to:

	Planirano	Izvršeno
Građenje objekata i nabavka opreme za odlaganje komunalnog otpada.	400.000	536.356
Nabavka opreme za prijevoz putnika.	200.000	233.817
<b>Ukupno:</b>	<b>600.000</b>	<b>770.173</b>
<b>SVEUKUPNO PO PROGRAMU</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.775.820</b>

### III.

Za izvršenje ovog programa utrošena su sredstva:

Iz komunalnog doprinosa	870.340
Iz sredstava vodnog doprinosa	14.217
Iz sredstava kapitalnih pomoći	202.698
Iz namjenskih sredstava za razvoj KD Autotrolej	310.732
Iz namjenskih sredstava za razvoj KD Čistoća	377.833

**Ukupno:** 1.775.820

### IV.

Ovo Izvješće će biti objavljeno u "Službenim novinama Grada Kraljevice".

KLASA: 400-06/14-01/1

URBROJ: 2170/08-05-16-83

Kraljevica, 29. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić dipl. ing.

