



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRALJEVICA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2170-8-01-26-53

Kraljevica, 04. svibnja 2026.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRALJEVICE

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 - Odluka USRH, 32/20 i 145/24) i članka 44. stavka 6. alineje 18. Statuta Grada Kraljevice ("Službene novine Grada Kraljevice" broj 4/14, 5/14 - ispravak Statuta, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 - pročišćeni tekst, 1/20, 4/20-pročišćeni tekst, 2/21 i 8/25) Gradskom vijeću dostavljam na usvajanje,

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2025. godinu

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje akta sadržana je u članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 - Odluka USRH, 32/20 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon). Navedenim člankom propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sukladno Zakonu sadržava izvršenje planiranih izvora prihoda i izvršenje po skupinama poslova.

Na Program je utrošeno 644.392,02 € te je izvršen s 97,60 % u odnosu na planirani.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća čišćenje javno prometnih površina nerazvrstanih cesta prema godišnjem programu i ostvareno je s 99,84 % u odnosu na planirano. Održavanje linijskog zelenila izvršeno je s 100,38 %, a održavanje prometne signalizacije s 105,71 % prema stvarno izvedenim radovima. Zimski program koji obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvršen je u visini od 115,82 % a popravak gornjeg stroja ceste izvršen je s 98,98 %. Interventno održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je s 94,96 % a uključivalo je hitnu intervenciju uklanjanja nanesenog materijala na kolnik ceste Oštro te sanaciju ulegnuća u ulici Braće Radić.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u dijelu koji se odnosi na održavanje dječjih igrališta i urbane opreme izvršen je 95,24 % dok je prigodno ukrašavanje naselja ostvareno je s 106,61 %.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda ostvareno je s 101,88 %. Ugovor s Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Rijeka realiziran prema planu dok od ostalih radova izdvajamo izradu slivnika i upojnog bunara na dijelu nerazvrstane ceste SMR-10 u Šestilama i nakon puknuća sanaciju 30 metara betonskog cjevovoda oborinske odvodnje u blizini crkve

u Šmriki uz sanaciju postojećeg upojnog bunara i čišćenje pripadajućih taložnika i linijskih rešetki.

Održavanje zelenih površina i čistoće zelenih površina ostvareno je s 100,68 % dok je stavka interventnog održavanja koja je osigurana za nepredviđene intervencije izvršena sa 44,00 % a vezana je uz uklanjanje 2 stabla bora alpinističkom tehnikom u Bakarcu.

Usluga održavanja čistoće pothodnika, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, površina kaštela dvorca Zrinski i okoliša Zdravstvene stanice-ambulance izvršena je s 99,17 %. Održavanje plaža izvršeno je s 99,97 % a uključivalo je radove na dohrani i ravnanju plaža, radove kao što je montaža i demontaža privremenih priključaka i ostale opreme, postavu inox stepenica i rukohvata prema potrebi, popravak tuševa, izradu nove drvene kabine za presvlačenje na Oštru, nabavu dva nova inox tuša na plažama Carovo i Oštro, te ostalo. Dio Programa koji se odnosi na čišćenje plaža izvršen je s 100,93 %.

Održavanje čistoće i održavanje zelenih površina groblja realizirano je 99,12 % a održavanje objekata na grobljima s 114,30 % gdje izdvajamo na groblju Šmrika ugradnju rukohvata pored mrtvačnice, dok je na groblju Bakarac izvršena sanacija ogradnog zida uz sanaciju dijela betonske staze i izradu nove dovodne cijevi do špine na Polju 2.

U dijelu Programa za održavanja čistoće javnih površina i odvoza nepropisno odbačenog krupnog otpada isti je ostvaren s 93,04 % prema sklopljenom ugovoru s KD Čistoćom d.o.o. koji ovisi o stvarno prikupljenih i zbrinutih količinama glomaznog komunalnog otpada ostavljenog na javnim površinama. Sanacija divljih deponija izvršena je s 104,32 % a uključivala je sanaciju više manjih divljih deponija nastalih pored plinovoda u Šmriki i uz cestu prema mostu Krk.

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu izvršen je s 90,22 %, tekuće održavanje s 91,06 % dok je naknada javno privatnom partneru izvršena u potpunosti prema planu.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 644.392,02 € a realizirana su iz sredstva komunalne naknade u visini od 326.228,07 €, naknade za grobna mjesta u visini 25.957,84 €, općih prihoda i primitaka u visini od 246.525,59 €, prihoda od vodnog doprinosa u visini 3.463,91 €, naknade za koncesije u visini 36.687,61 € te iz prihoda od prodaje imovine u visini 5.529,00 €.

TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst prijedloga akta dostavljen je u prilogu.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za ovaj akt nisu potrebna financijska sredstva.

Gradonačelnik
Dalibor Candrić

